

SZERKEZETÉPÍTÉS

Logisztikai csarnok



Kecskemét
2022



Cégünk feladata volt az előregyártott vasbeton szerkezet tervezése, gyártása, szállítása és helyszíni szerelése. Alapterülete 20.000 m², ebben kapott helyet a dilatációval kapcsolódó iroda, ezen felül az épület 2 dilatációra lett bontva. A csarnok nyolc 24 m és egy 18 m hosszú raszterből áll. Szerkezetépítés során elhelyezésre került 202 db pillér, 72 db főtartó, valamint 133 db szelemen. A homlokzaton beszereltünk 550 fm hőszigetelt lábazati panelt és 34 db dokkolót. A kétszintes iroda építése során 355 m² MF200 körüreges födémpanelt helyeztünk el. Az összes legyártott és helyszínrre szállított előregyártott vasbeton elem súlya 6.250 tonna.

TERMÉKBESOROLÁS

➔ Szerkezetépítés

SZÁLLÍTOTT SW TERMÉKEK

Kehelynyakak és pillérek
Lágyvasas és feszített gerendák
Feszített főtartók és födémelemek
Hőszigetelt lábazati elemek és dokkolók

MEGRENDELŐ

Ver_Bau Kft.

KAPCSOLATTARTÓ

szervezetepites@sw-umwelttechnik.hu